



URZĄD GMINY DESZCZNO

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

tel. (095) 72-87-657

email: gmina@deszczno.pl

Deszczno 24.06.2026 r.

BRG.0003.5.2026

GMINA DESZCZNO
66-446 DESZCZNO
ul. Lubuska 90
woj. lubuskie
tel. 95 728 76 57, fax 95 728 76 51
NIP 599-27-74-930, REGON 210966935

Radosław Brylski
Radny Gminy Deszczno

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10 czerwca 2026 r., dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z budową 5 stanowisk postojowych oraz urządzenia rekreacyjnego przy OSP w Deszcznie”, uprzejmie informuję, że zgodnie z otrzymaną korespondencją od Wykonawcy w dniu dzisiejszym, zakończenie robót planowane jest do dnia 15 lipca 2026 r.

Odnosząc się do zawartych aneksów do umowy obejmującej wykonanie robót, informuję, że z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych związanych z przebudową komory teletechnicznej termin wykonania zadania został przedłużony na mocy aneksu nr 2. Termin ten upłynął w dniu 14 lutego 2026 r. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z treścią §3 ust. 9 „po przekroczeniu umownego terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy”.

Ponadto mając na uwadze stopień zaawansowania budowy, informuję, że Gmina Deszczno nie przewiduje odstąpienia od umowy, ponieważ byłoby to rozwiązanie ekonomicznie nieuzasadnione. Wiązałoby się ono również z koniecznością wstrzymania inwestycji na czas dokonania rozliczenia dotychczasowego Wykonawcy, przygotowania dokumentacji niezbędnej do kontynuacji zadania, jak również przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie nowego Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuję, że prace są prowadzone pod nadzorem inwestorskim a poszczególne etapy prac są sukcesywnie odbierane na podstawie wyników badań i kontroli przewidzianych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

W odniesieniu do kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy informuję, że zostaną one naliczone po dokonaniu odbioru końcowego. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z naliczonych kar.

W związku, że prace są prowadzone na terenie nie będącym drogą publiczną, nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia robót w oparciu projekt czasowej organizacji ruchu. Wyjątek stanowią roboty, które będą realizowane w pasie drogowym drogi gminnej nr 001593F (ulicy Strażackiej), dla których Wykonawca opracował projekt czasowej organizacji ruchu drogowego.



URZĄD GMINY DESZCZNO

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

tel. (095) 72-87-657

email: gmina@deszczno.pl

Jednocześnie informuję, że Inwestor na bieżąco podejmuje działania mające na celu zapewnienie możliwości przejazdu pojazdów strażackich podczas realizacji inwestycji. Na wniosek Inwestora Wykonawca przedłożył plan robót podzielony na cztery etapy, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Dodatkowo informuję, że podczas rady budowy, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2026 r., nadzór inwestorski zobowiązał Wykonawcę do każdorazowego zgłaszania obecności kierownika budowy na terenie inwestycji. Wizyty te będą protokołowane.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA
Paweł Szmajda
Inspektor ds. inwestycji, drogownictwa
i zamówień publicznych

*Osoba do kontaktu: Inspektor ds. inwestycji, drogownictwa i zamówień publicznych Paweł Szmajda,
tel.: (095) 72-87-657, pawel.szmajda@deszczno.pl*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.